

### Travaux effectués :

Confection et pose drisse de frein la paire remise aux côtes constructeur : +4cm

Remplacementr suspente abimée C3 droite

### Travaux préconisés /Devis:

Contrôle complet dans 100h ou 2ans

**ATTENTION:**Les contrôles en atelier ne sont pas infaillibles pour les révisions dans lesquelles un gonflage n'est pas compris. Il est donc impératif de faire un gonflage en pente-école avant votre premier vol.

### Technicien contrôle:

Lucas LANDES

Bon pour vol

Je soussigné

KYMAYA

déclare avoir pris  
connaissance de ce qui  
precede.



Révision complète

Date: 31/01/2023

Marque: ADVANCE

Type aile: ALPHA 7

Taille: 28

N° de série: 10601P90805

Nom: KYMAYA

Prénom: